



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
 PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/Nº, CEP 17590-000 - QUEIROZ/SP
 CNPJ: 44568749000105

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Gestor / Programa / Ação / Modalidade		Município/UF	Localidade
		QUEIROZ/SP	0
Proponente / Tomador		Empreendimento / Apellido	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		CENTRO DE ESPECIALIDADES	

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$
	QCI				-		-		-		-		-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.953,13	6,20%	76,00%	11.364,38	6,00%	897,19	6,00%	897,19	6,00%	897,19	6,00%	897,19
2	INFRA -ESTRUTURA	17.666,06	7,32%	100,00%	17.666,06		-		-		-		-
3	SUPERESTRUTURA	29.596,16	12,26%	70,00%	20.717,31	30,00%	8.878,85		-		-		-
4	PAREDES E FECHAMENTOS	52.691,58	21,83%	20,00%	10.538,32	80,00%	42.153,26		-		-		-
5	ESQUADRIAS	29.011,16	12,02%		-		-	20,00%	5.802,23	40,00%	11.604,46	40,00%	11.604,46
6	COBERTURA	26.875,13	11,14%		-	30,00%	8.062,54	70,00%	18.812,59		-		-
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	473,76	0,20%		-		-		-	100,00%	473,76		-
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	26.720,20	11,07%		-		-	50,00%	13.360,10	50,00%	13.360,10		-
9	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	9.804,71	4,06%		-		-		-	30,00%	2.941,41	70,00%	6.863,30
10	PINTURA	18.454,48	7,65%		-		-		-		-	100,00%	18.454,48
11	LUMINARIAS	1.532,14	0,63%		-		-		-		-	100,00%	1.532,14
12	ELETRICA	5.702,26	2,36%		-	30,00%	1.710,68		-	60,00%	3.421,36	10,00%	570,23
13	HIDRAULICA	6.573,65	2,72%	30,00%	1.972,10	70,00%	4.601,56		-		-		-
14	PERGOLADO	1.059,20	0,44%		-		-	100,00%	1.059,20		-		-
15	PAISAGISMO	241,67	0,10%		-		-		-		-	100,00%	241,67
	Total (%):		100,00%	25,80%		27,47%		16,54%		13,55%		16,64%	
	Total (R\$):	241.355,29			62.258,16		66.304,07		39.931,31		32.698,28		40.163,46

25/05/2018

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: DIEGO NERIS TEIXEIRA TRINDADE

CREA/CAU: A64007-7

ART/RRT: 7028164

Ana Virtudes Miron Soler
 Prefeita Municipal